

Утвержден  
президиумом Совета развития  
при Главе Республики Хакасия –  
Председателе Правительства  
Республики Хакасия  
от «13» мая 2019 г. № 09

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта Республики Хакасия**  
**«Чистая вода»**

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Экология		
Наименование федерального проекта	Чистая вода		
Краткое наименование регионального проекта	Чистая вода	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018-31.12.2024
Куратор регионального проекта	Курлаев Ю.Н. – заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия		
Руководитель регионального проекта	Кононенко И.Н. – Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия		
Администратор регионального проекта	Безлепкин А.А. – Первый заместитель Министра – Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия		
Связь с государственными программами Республики Хакасия	Государственная программа Республики Хакасия «Развитие коммунальной инфраструктуры Республики Хакасия и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг», подпрограмма 2 «Чистая вода» от 30 октября 2017 № 556		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Повышение качества питьевой воды для населения Республики Хакасия, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения											
№ п/ п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля населения Республики Хакасия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % <sup>1</sup>	основной	73,0 <sup>2</sup>	12.17	73,0	73,0	73,4	74,2	75,9	78,6	83,7
2.	Доля городского населения Республики Хакасия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % <sup>1</sup>	основной	94,28 <sup>2</sup>	12.17	94,28	94,28	94,28	94,4	94,9	96,7	99,1
3.	Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, нарастающим итогом, ед. <sup>3</sup>	основной	-	-	-	-	1	1	5	13	18

<sup>1</sup>Показатель определяется в соответствии с методикой Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, включающей разработанные критерии оценки качества питьевой воды.

<sup>2</sup>Базовое значение определено в соответствии с данными Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, опубликованными в Государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году».

<sup>3</sup>Количество и критерии объектов по показателю будут уточнены после утверждения региональных программ повышения качества водоснабжения

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
Задача национального проекта: повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса		
1.	<p>Результат федерального проекта: утверждены региональные программы субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности (далее – региональные программы повышения качества водоснабжения).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ повышения качества водоснабжения с учетом методических требований Минстроя России по подготовке и реализации таких программ. Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено.</p> <p>Срок: 01.10.2018 – 01.09.2019</p>	
1.1.	Внесены изменения в государственную программу Республики Хакасия «Развитие коммунальной инфраструктуры Республики Хакасия и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг» от 30 октября 2017 № 556	Внесение изменений до 01.08.2019 в действующую государственную программу Республики Хакасия «Развитие коммунальной инфраструктуры Республики Хакасия и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг» в соответствии с требованиями федерального проекта «Чистая вода»
2.	<p>Результат федерального проекта: реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: количество реализованных мероприятий по строительству, реконструкции объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональные программы повышения качества</p>	

	водоснабжения. Невозможен отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации. Срок:01.01.2019 – 31.12.2014	
2.1.	Разработана проектно-сметная документация на строительство и (или) реконструкцию систем водоснабжения	Основываясь на результатах проведенной инвентаризации систем водоснабжения, разрабатывается проектно-сметная документация, и проводится государственная экспертиза проектов: в 2019 году - 2 проекта; в 2020 году - 1 проект; в 2021 году - 7 проектов; в 2022 году - 10 проектов; в 2023 году - 11 проектов
2.2.	Утверждено распределение бюджетных средств бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия	Согласно правилам предоставления субсидий муниципальным образованиям, разрабатывается приказ о проведении отбора, проведение сбора заявок и утверждение постановлением Правительства Республики Хакасия объёмы субсидий предоставляемых на выполнение проектно-сметной документации, и на строительство и (или) реконструкцию водозаборов и систем водоснабжения
2.3.	Строительство и (или) реконструкция систем водоснабжения	Непосредственное осуществление мероприятий по утвержденным проектно-сметным документам с целью улучшения качества предоставляемой питьевой воды населению

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018 <sup>1</sup>	2019	2020	2021	2022 <sup>2</sup>	2023 <sup>2</sup>	2024 <sup>2</sup>	
1	Результат ФП: Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения								
1.1	Строительство и (или) реконструкция систем водоснабжения								
1.1.1	федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)	0,0	40,132	93,931	199,432	302,148	351,548	225,920	1213,111
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:	0,0	15,291	5,807	15,052	31,649	34,949	4,587	107,335
1.1.3.1	республиканский бюджет	0,0	14,737	4,810	12,907	28,295	31,082	2,282	94,113
1.1.3.1.1	из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия	0,0	14,737	4,810	12,907	28,295	31,082	2,282	94,113
1.1.3.2	бюджеты муниципальных образований	0,0	0,554 <sup>2</sup>	0,997 <sup>2</sup>	2,145 <sup>2</sup>	3,354	3,867	2,305	13,222
1.1.4	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по региональному проекту, в том числе:		0,0	55,423	99,738	214,484	333,797	386,497	230,507	1320,446
федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)		0,0	40,132	93,931	199,432	302,148	351,548	225,920	1213,111
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)		-	-	-	-	-	-	-	-
консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:		0,0	15,291	5,807	15,052	31,649	34,949	4,587	107,335
республиканский бюджет		0,0	14,737	4,810	12,907	28,295	31,082	2,282	94,113

из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия	0,0	14,737	4,810	12,907	28,295	31,082	2,282	94,113
бюджеты муниципальных образований	0,0	0,554 <sup>2</sup>	0,997 <sup>2</sup>	2,145 <sup>2</sup>	3,354	3,867	2,305	13,222
внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Год начала реализации регионального проекта.

<sup>2</sup> Прогнозные объемы финансового обеспечения.

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Кононенко И.Н.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия	Курлаев Ю.Н.	20
2	Администратор регионального проекта	Безлепкин А.А.	Первый заместитель Министра – Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия	Кононенко И.Н.	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
Внесение изменений в государственную программу Республики Хакасия «Развитие коммунальной инфраструктуры Республики Хакасия и обеспечение качественных жилищно-коммунальных» от 30 октября 2017 № 556					
1.1	Ответственный за достижение результата	Безлепкин А.А.	Первый заместитель Министра – Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия	Кононенко И.Н.	10
Разработка проектно-сметной документации на строительство и (или) реконструкция систем водоснабжения					
2.1	Ответственный за достижение результата	Безлепкин А.А.	Первый заместитель Министра – Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-	Кононенко И.Н.	10

			коммунального хозяйства Республики Хакасия		
2.2	Участники регионального проекта		Главы муниципальных образований Республики Хакасия (по согласованию)	Безлепкин А.А.	5
Утверждение распределений бюджетных средств бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия					
3.1	Ответственный за достижение результата	Безлепкин А.А.	Первый заместитель Министра – Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия	Кононенко И.Н.	10
Строительство и (или) реконструкция систем водоснабжения					
4.1	Ответственный за достижение результата	Безлепкин А.А.	Первый заместитель Министра – Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия	Кононенко И.Н.	10
4.2	Участники регионального проекта		Главы муниципальных образований Республики Хакасия (по согласованию)	Безлепкин А.А.	5



## 6. Дополнительная информация

«Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса» – реализация в городских и сельских населенных пунктах Республики Хакасия, в которых, по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, по состоянию на 31 декабря 2017 года пробы питьевой воды не соответствуют требованиям безопасности, комплекса мероприятий по модернизации систем централизованного водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.

Приложение № 1  
к паспорту регионального проекта  
Республики Хакасия «Чистая вода»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации регионального проекта Республики Хакасия**  
**«Чистая вода»**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Внесены изменения в государственную программу Республики Хакасия «Развитие коммунальной инфраструктуры Республики Хакасия и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг» от 30 октября 2017 № 556	01.02.2019	01.08.2019	Безлепкин А.А., Главы муниципальных образований Республики Хакасия	Постановление Правительства Республики Хакасия, Сводный отчет Минстроя Хакасии о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения в Республике Хакасия, включающий, в том числе, информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах	СР <sup>1</sup> КП <sup>2</sup>
1.1.	Проведена оценка централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности	01.02.2019	01.05.2019	Безлепкин А.А., Главы муниципальных образований	Сводный отчет Минстроя Хакасии о результатах оценки состояния централизованных систем	КП РРП <sup>3</sup>

	питьевого водоснабжения (далее - инвентаризация объектов водоснабжения) в соответствии с методическими рекомендациями Минстроя России			Республики Хакасия	водоснабжения в Республике Хакасия, включающий в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах	
1.1.1.	Проведена муниципальными образованиями Республики Хакасия инвентаризация объектов водоснабжения в соответствии с методическими рекомендациями по инвентаризации, представление отчетов в Минстрой Хакасии	01.02.2019	01.04.2019	Главы муниципальных образований Республики Хакасия	Отчет о соответствии установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения	КП РРП
1.1.2.	Подготовлен и предоставлен в Фонд ЖКХ сводный отчет об инвентаризации объектов водоснабжения в Республике Хакасия	01.04.2019	01.05.2019	Безлепкин А.А.	Сводный отчет о соответствии установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения	КП РРП
1.1.3.	Выполнена актуализация разработанных и утверждённых схем водоснабжения и водоотведения на основании проведенной инвентаризации	01.02.2019	01.05.2019	Главы муниципальных образований Республики Хакасия	Актуализация схем водоснабжения и водоотведения	КП РРП
1.1.4.	Внесены изменения в программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры	01.02.2019	01.05.2019	Главы муниципальных образований Республики Хакасия	Актуализация программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры,	КП РРП

				Хакасия	приведение соответствия требованиями федерального законодательства	в с	
1.2.	Утверждена региональная программа повышения качества водоснабжения (далее – региональная программа)	01.03.2019	01.08.2019	Безлепкин А.А.	Постановление Правительства Республики Хакасия		КП РРП
1.2.1.	Разработан проект региональной программы в соответствии с Порядком подготовки, утвержденным Минстроем России	01.03.2019	01.06.2019	Безлепкин А.А.	Проект региональной программы		КП РРП
1.2.2.	Проектом региональной программы пройдены необходимые согласования, обсуждения, утверждение в установленном порядке с учетом оценки по критериям безопасности, оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей	01.06.2019	01.07.2019	Безлепкин А.А.	Утвержденный проект региональной программы		КП РРП
1.2.2.1	Внесены изменения в государственную программу Республики Хакасия «Развитие коммунальной инфраструктуры Республики Хакасия и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг» и предоставлены в Минстрой России		01.08.2019	Безлепкин А.А.	Постановление Правительства Республики Хакасия		РРП РПО <sup>4</sup>
2.	Разработана проектно-сметная документация на строительство и (или)	01.01.2019	31.12.2023	Главы муниципальных	Проектно-сметная документация	на	КП РРП

	реконструкция систем водоснабжения			образований Республики Хакасия	проведение строительства и (или) реконструкцию систем водоснабжения,	
2.1.	Проектно-сметная документация на строительство и (или) реконструкция систем водоснабжения разработана		31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Главы муниципальных образований Республики Хакасия	Проектно-сметная документация на проведение строительства и (или) реконструкцию систем водоснабжения,	РРП РПО
3.	Утверждено распределение бюджетных средств бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия	25.04.2019	01.06.2024	Безлепкин А.А., Главы муниципальных образований Республики Хакасия	Постановление Правительства Республики Хакасия	СР КП
3.1.	Составлены заявки на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Хакасия	25.04.2019	01.06.2024	Безлепкин А.А.	Привлечение федеральных средств в бюджет Республики Хакасия	КП РРП
3.2.	Составлены заявки на предоставление субсидий из республиканского бюджета бюджету муниципального образования Республики Хакасия	01.05.2019	01.06.2024	Главы муниципальных образований Республики Хакасия	Получение субсидий на проведение строительства и (или) реконструкции систем водоснабжения	КП РРП
3.3.	Проведены распределения бюджетных средств бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия	01.06.2019	01.06.2024	Безлепкин А.А.	Постановление Правительства Республики Хакасия	КП РРП
4.	Строительство и (или) реконструкция систем водоснабжения	01.01.2019	31.12.2024	Безлепкин А.А.	Отчет о реализации мероприятий по	СР КП

					строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения	
4.1.	Заключены соглашения о финансовой поддержке, разработанные Минстроем России	25.04.2019 25.02.2020 25.02.2021 25.02.2022 25.02.2023 25.02.2024	01.11.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024	Безлепкин А.А.	Соглашение о финансовой поддержке	КП РРП
4.2.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2019 году	01.06.2019	31.12.2019	Безлепкин А.А.	Отчет в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения	КП РРП РПО
4.3.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	Безлепкин А.А.	Отчет в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения	КП РРП РПО
4.4.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Безлепкин А.А.	Отчет в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения	КП РРП РПО
4.5.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	Безлепкин А.А.	Отчет в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения	КП РРП РПО

4.6.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	Безлепкин А.А.	Отчет в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения	КП РРП РПО
4.7.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2024 году	01.01.2024	01.06.2024	Безлепкин А.А.	Отчет в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения	КП РРП РПО

<sup>1</sup> Президиум Совета развития при Главе Республики Хакасия – Председателе Правительства Республики Хакасия

<sup>2</sup> Куратор проекта

<sup>3</sup> Руководитель регионального проекта

<sup>4</sup> Региональный проектный офис

Приложение № 2  
к паспорту регионального  
проекта Республики Хакасия  
«Чистая вода»

**МЕТОДИКА**  
**расчета дополнительных показателей регионального проекта**  
**Республики Хакасия**  
**«Чистая вода»**

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных <sup>б</sup>	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительн информация
<i>(наименование показателя и единица измерения)</i>							
1.							
2.							
3.							
.....							



**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
**регионального проекта Республики Хакасия**  
**«Чистая вода»**

Финансовое обеспечение достижения результатов регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи/результата регионального проекта	Всего, млн. рублей	2018 <sup>1</sup>			2019			2020			2021			2022 <sup>2</sup>			2023 <sup>2</sup>			2024 <sup>2</sup>		
			Всего	ФБ	КБРХ	Всего	ФБ	КБРХ	Всего	ФБ	КБРХ	Всего	ФБ	КБРХ	Всего	ФБ	КБРХ	Всего	ФБ	КБРХ	Всего	ФБ	КБРХ
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса	1320,446	0,000	0,000	0,000	55,423	40,132	15,291	99,738	93,931	5,807	214,484	199,432	15,052	333,797	302,148	31,649	386,497	351,548	34,949	230,507	225,920	4,587
1.1	Разработана проектно-сметная документация на строительство и (или) реконструкция систем водоснабжения	82,692	0,000	0,000	0,000	14,477	0,000	14,477	3,900	0,000	3,900	11,003	0,000	11,003	25,500	0,000	25,500	27,812	0,000	27,812	0,000	0,000	0,000
1.1.1	ПСД реконструкции системы водоснабжения г. Абаза	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	0,000	10,000	-	-	-	-	-	-

1.1.2	ПСД строительства станции очистки питьевой воды г. Абаза	0,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,500	0,000	0,500	-	-	-
1.1.3	ПСД строительства системы водоснабжения д. Кулакова	1,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,680	0,000	1,680	-	-	-
1.1.4	ПСД строительства водопровода г. Сорск	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	0,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5	ПСД реконструкции системы водоснабжения г. Сорск	2,923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,923	0,000	2,923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.6	ПСД строительства системы водоснабжения пгт. Пригорск	7,576	-	-	-	7,576	0,000	7,576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7	ПСД реконструкции системы водоснабжения п. п. Усть-Абакан	3,900	-	-	-	-	-	-	3,900	0,000	3,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.8	ПСД строительства водонапорной башни с. Аскиз	0,918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,918	0,000	0,918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.9	ПСД реконструкции системы водоснабжения п. Аскиз	0,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,800	0,000	0,800	-	-	-	-	-	-	-

1.1.10	ПСД реконструкции системы водоснабжения с. Полтаков	1,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200	0,000	1,200	-	-	-	-	-	-
1.1.11	ПСД реконструкции системы водоснабжения с. Усть-Есь	1,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200	0,000	1,200	-	-	-	-	-	-
1.1.12	ПСД реконструкции системы водоснабжения с. Кызлас	0,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,900	0,000	0,900	-	-	-	-	-	-
1.1.13	ПСД реконструкции системы водоснабжения с. Пуланколь	1,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200	0,000	1,200	-	-	-	-	-	-
1.1.14	ПСД строительства системы водоснабжения с. Бея	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	0,000	6,000	-	-	-	-	-	-
1.1.15	ПСД строительства системы водоснабжения с. Боград	0,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,800	0,000	0,800	-	-	-
1.1.16	ПСД строительства системы водоснабжения с. Большая Ерба	0,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,500	0,000	0,500	-	-	-
1.1.17	ПСД реконструкции системы водоснабжения с. Советская Хакасия	1,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400	0,000	1,400	-	-	-

1.1.18	ПСД строительства сети водоснабжения п. Копьево	0,581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,581	0,000	0,581	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.19	ПСД строительства системы водоснабжения д. Когунёк	0,091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,091	0,000	0,091	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.20	ПСД строительства системы водоснабжения д. Костино	0,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,700	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.21	ПСД строительства системы водоснабжения с. Приискное	0,790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,790	0,000	0,790	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.22	ПСД строительства системы очистки питьевой воды с. Таштып	0,272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,272	0,000	0,272	-	-
1.1.23	ПСД строительства системы водоснабжения д. Малая Сея	0,780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,780	0,000	0,780	-	-
1.1.24	ПСД строительства системы водоснабжения с. Имек	1,260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,260	0,000	1,260	-	-
1.1.25	ПСД строительства системы водоснабжения д. Ковыльная	0,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,800	0,000	0,800	-	-	-	-	-

1.1.26	ПСД строительства сетей водопровода п. Вершина Тёи	1,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900	0,000	1,900	-	-	-	-	-	-
1.1.27	ПСД строительства сетей водопровода п. Вершина Биджа	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	0,000	1,500	-	-	-	-	-	-
1.1.28	ПСД строительства водопровода аал Мохов	1,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600	0,000	1,600	-	-	-
1.1.29	ПСД строительства водопровода Подгорного квартала п. Усть-Абакан	0,860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,860	0,000	0,860	-	-	-
1.1.30	ПСД реконструкции системы водоснабжения п. Жемчужный	6,901	-	-	-	6,901	0,000	6,901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.31	ПСД строительства системы водоснабжения с. Шира	18,160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,160	0,000	18,160	-	-	-
1.2	Строительство и (или) реконструкция систем водоснабжения	1237,754	0,000	0,000	0,000	40,946	40,132	0,814	95,838	93,931	1,907	203,481	199,432	4,049	308,297	302,148	6,149	358,685	351,548	7,137	230,507	225,920	4,587	
1.2.1	Реконструкция системы водоснабжения г. Абаза	100,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,989	66,637	1,352	32,711	32,061	0,650	



1.2.10	Реконструкция системы водоснабжения п. Аскиз	10,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,700	10,487	0,213	.	.	.
1.2.11	Реконструкция системы водоснабжения с. Полтаков	20,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,800	20,386	0,414	.	.	.
1.2.12	Реконструкция системы водоснабжения с. Усть-Есь	20,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,800	20,386	0,414	.	.	.
1.2.13	Реконструкция системы водоснабжения с. Кызлас	15,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,600	15,290	0,310	.	.	.
1.2.14	Реконструкция системы водоснабжения с. Пуланколь	20,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,800	20,386	0,414	.	.	.
1.2.15	Строительство системы водоснабжения с. Бея	70,696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,696	69,288	1,408	.	.	.
1.2.16	Строительство системы водоснабжения с. Боград	11,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.	11,200	10,977	0,223
1.2.17	Строительство системы водоснабжения с. Большая Ерба	6,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.	6,500	6,370	0,130





1.2.26	Строительство системы водоснабжения с. Зелёное	90,851	-	-	-	-	-	-	-	25,915	25,400	0,515	64,936	63,644	1,292	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.27	Строительство системы водоснабжения д. Ковыльная	11,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,400	11,173	0,227	-	-
1.2.28	Строительство водопровода п. Усть-Абакан от водозабора Аскыровского	10,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,300	10,095	0,205	-	-
1.2.29	Строительство сетей водопровода п. Усть-Абакан	19,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,300	18,916	0,384	-	-
1.2.30	Строительства сетей водопровода п. Вершина Биджа	25,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,300	24,798	0,502	-	-
1.2.31	Строительство водопровода аал Мохов	24,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,400	23,915
1.2.32	Строительство водопровода Подгорного квартала п. Усть-Абакан	9,440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,440	9,252
1.2.33	Строительство системы водоснабжения с. Целинное	71,005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,005	69,591	1,414	-	-	-	-	-	-

1.2.34	Реконструкция системы водоснабжения п. Жемчужный	40,000	-	-	-	-	-	-	40,000	39,204	0,796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.35	Строительство системы водоснабжения с. Шира	75,836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,836	74,326	1,510

<sup>1</sup> Год начала реализации регионального проекта.

<sup>2</sup> Прогнозные объемы финансового обеспечения.

Мероприятия, указанные в таблице будут актуализироваться при разработке региональной программы на 2019-2020 гг. совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия.